

Finansowanie zadania "Sala gimnastyczna przy Gimnazjum Nr 2 w Leszczynach"

Załącznik Nr 5 do SIWZ i Załącznik Nr 2 do umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Lp	Wyszczególnienie	Termin		Nakłady inwestycyjne ogółem brutto	Źródła finansowania		Nakłady planowane do dnia 31.03.2008 r.	Nakłady do poniesienia		
		zakończenia robót	płatności		Środki własne	Kredyt bankowy		II kwartał 2008 r.	III kwartał 2008 r.	IV kwartał 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Przeniesienie zadania w miejsce nie kolidujące	2007.08.31	2007.09.30	55 892,68	55 892,68	0,00	55 892,68			
2.	Rozbiórka chodnika i boiska betonowego	2007.08.31	2007.09.30	54 674,23	54 674,23	0,00	54 674,23			
3.	Fundamenty i ściany fundamentowe	2007.08.31	2007.09.30	48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00			
		2007.09.30	2007.10.30	56 277,71	56 277,71	0,00	56 277,71			
4.	Ściany fundamentowe	2007.09.30	2007.10.30	67 100,00	67 100,00	0,00	67 100,00			
		2007.10.31	2007.11.30	37 761,38	37 761,38	0,00	37 761,38			
5.	Podkład	2008.04.30	2008.05.30	65 869,73	10 869,73	55 000,00		65 869,73		
6.	Ściany	2007.10.31	2007.11.30	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00			
		2007.11.30	2007.12.30	132 138,77	132 138,77	0,00	132 138,77			
7.	Elementy żelbetonowe	2008.03.31	2008.04.30	113 304,58	113 304,58	0,00		113 304,58		
8.	Przebiecia w istniejących ścianach, zamurowanie otworów	2008.07.31	2008.08.30	8 713,55	8 713,55	0,00			8 713,55	
9.	Konstrukcja dachu sali	2008.02.29	2008.03.30	415 421,42	415 421,42	0,00	415 421,42			
10.	Konstrukcja dachu części niskiej	2008.03.31	2008.04.30	73 411,50	73 411,50	0,00		73 411,50		
11.	Pokrycie dachu sali	2008.03.31	2008.04.30	170 900,49	170 900,49	0,00		170 900,49		
12.	Pokrycie dachu części niskiej	2008.04.30	2008.05.30	66 812,07	11 812,07	55 000,00		66 812,07		
13.	Stolarka okienna i drzwiowa	2008.08.31	2008.09.30	126 434,42	0,00	126 434,42			126 434,42	
14.	Tynki wewnętrzne, posadzka pomieszczenia nr 1	2008.07.31	2008.08.30	244 168,37	111 767,30	132 401,07			244 168,37	
15.	Tynki wewnętrzne, sufit, posadzka pomieszczenia nr 2, 3	2008.05.31	2008.06.30	70 062,59	25 062,59	45 000,00		70 062,59		
16.	Tynki wewnętrzne, sufit, posadzka pomieszczenia nr 4, 5, 6, 7	2008.06.30	2008.07.30	25 489,16	10 489,16	15 000,00			25 489,16	
17.	Tynki wewnętrzne, sufit, posadzka pomieszczenia nr 8, 9, 10	2008.04.30	2008.05.30	17 050,17	3 066,03	13 984,14		17 050,17		
18.	Tynki wewnętrzne, sufit, posadzka pomieszczenia nr 11, 12, 13	2008.05.31	2008.06.30	26 715,45	11 715,45	15 000,00		26 715,45		
19.	Tynki wewnętrzne, sufit, posadzka pomieszczenia nr 14, 15, 16	2008.06.30	2008.07.30	19 249,75	11 959,40	7 290,35			19 249,75	
20.	Tynki wewnętrzne, sufit, posadzka pomieszczenia nr 17, 18, 19	2008.06.30	2008.07.30	27 461,36	12 461,36	15 000,00			27 461,36	
21.	Tynki wewnętrzne, sufit, posadzka pomieszczenia nr 20, 21	2008.06.30	2008.07.30	23 425,63	13 425,63	10 000,00			23 425,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	Tynki wewnętrzne, sufit, posadzka pomieszczenia nr 22	2008.05.31	2008.06.30	8 769,64	8 769,64	0,00		8 769,64		
23.	Wyposażenie sportowe sali	2008.10.31	2008.11.30	77 837,73	0,00	77 837,73				77 837,73
24.	Podesty zewnętrzne, pochylnia, zadaszenie nad pochylnią	2008.06.30	2008.07.30	13 080,14	13 080,14	0,00			13 080,14	
25.	Roboty wykończeniowe dachu, elewacja	2008.05.31	2008.06.30	127 281,62	36 794,43	90 487,19		127 281,62		
26.	Przebudowa komunikacji piwnicy istniejącej szkoły	2008.07.31	2008.08.30	13 941,61	13 941,61	0,00			13 941,61	
27.	Przystosowanie pomieszczenia piwnicznego pod wymiennikownię - zgodnie z wymogami PEC Jastrzębie	2007.08.31	2007.09.30	15 278,62	15 278,62	0,00	15 278,62			
28.	Wewnętrzna instalacja c.o.	2008.07.31	2008.08.30	41 333,98	41 333,98	0,00			41 333,98	
29.	Wewnętrzna instalacja c.o. - roboty remontowe, budowlane - uzupełniające	2008.07.31	2008.08.30	27 196,56	27 196,56	0,00			27 196,56	
30.	Wentylacja mechaniczne - nawiew	2008.06.30	2008.07.30	33 442,69	18 442,69	15 000,00			33 442,69	
31.	Wentylacja mechaniczne - wywiew	2008.06.30	2008.07.30	55 767,52	15 767,52	40 000,00			55 767,52	
32.	Przyłącze wody	2008.02.29	2008.03.30	8 248,86	8 248,86	0,00	8 248,86			
33.	Przyłącze kanalizacji sanitarnej	2008.02.29	2008.03.30	19 413,27	19 413,27	0,00	19 413,27			
34.	Przyłącze kanalizacji deszczowej	2008.02.29	2008.03.30	51 647,04	51 647,04	0,00	51 647,04			
35.	Instalacje wewnętrzne	2008.07.31	2008.08.30	41 215,38	41 215,38	0,00			41 215,38	
36.	Montaż opraw oświetleniowych	2008.09.30	2008.10.30	46 469,23	0,00	46 469,23				46 469,23
37.	Instalacja odgromowa	2008.04.30	2008.05.30	5 643,63	5 643,63	0,00		5 643,63		
38.	Przyłącze	2008.05.31	2008.06.30	5 458,12	5 458,12	0,00		5 458,12		
39.	Wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji	2008.09.30	2008.10.30	30 480,27	0,00	30 480,27				30 480,27
40.	Instalacja kanalizacji sanitarnej	2008.09.30	2008.10.30	18 999,60	0,00	18 999,60				18 999,60
41.	Roboty remontowe budowlane	2008.05.31	2008.06.30	17 747,44	17 747,44	0,00		17 747,44		
	Razem:			2 789 387,96	1 980 003,96	809 384,00	1 145 653,98	769 027,03	700 920,12	173 786,83

Czerwionka - Leszczyny

Dnia 31 marca 2008 r.

Źródło finansowania	Udział w nakładach ogółem	Nakłady do 31.03.2008 r.	Nakłady w II kwartale	Nakłady w III kwartale	Nakłady w IV kwartale
Środki własne	71,0%	1 145 653,98	494 555,70	339 794,28	0,00
Kredyt	29,0%	0,00	274 471,33	361 125,84	173 786,83

|