Harmonogram finansowo - rzeczowy zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Książenicach”
Sporządzony na podstawie:kosztorysu inwestorskiego

Lp.		Zakres rzeczowy		Termin		Nakłady Inwestycyjne ogółem netto/brutto	Źródło finansowania				Nakłady poniesione do dnia: 31.03.2006	Nakłady do poniesienia w okresach kwartalnych			
	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego z danymi technicznymi zastosowanych urządzeń, parametrów obiektów etc.	Jedno-stka miary		Rozpo-częcia*	Zakoń-czenia*		Środki własne	Środki WFOŚiGW - umorzenie	Środki NFOŚiGW / WFOŚiGW / GFOŚiGW	Inne środki (wymienić jakie)		I kw. 2008r.	II kw. 2008r.	III kw. 2008r.	IV kw. 2008r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.	**Prace przygotowawcze**														
	1.Audyt, Projekt budowlany, Projekt instalacji c.o.	kpl	1	14.02.2006	31.03.2006	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
II.	**Podstawowe obiekty i roboty technologiczne związane z uzyskaniem zaplanowanego efektu ekologicznego**														
	1.Podstawowe urządzenia roboty technologiczne kotłowni														
	a) roboty demontażowe	kpl.	1	1.07.2008*	30.08.2008*										
	b) roboty ogólnobudowlane	kpl.	1	1.07.2008*	30.08.2008*										
	c).Roboty elektryczne związane z remontem kotłowni	kpl.	1	1.07.2008*	30.08.2008*										
	d) kocioł wodny, węglowy, firmy HEF o mocy 150 kW z nowym podajnikiem	szt	1	1.07.2008*	30.08.2008*										
	e) pompa obiegowa i cyrkulacyjne centralnego ogrzewania: typ UPSD 65/30 F (1 szt), typ UPE 32-80(2 szt.), typ UPE 40-80F (1 szt), typ UPE 25-65-B(1szt) , typ UPS 25-40 (1 szt) zakup i montaż	szt	6	1.07.2008*	30.08.2008*										
	f) podgrzewacz z 2 wężownicami o poj. 500 l	szt	1	1.07.2008*	30.08.2008*										
	g) stacja zmiękczania wody typ EPURO	szt	1	1.07.2008*	30.08.2008*										
	h) pozostałe roboty i materiały konieczne do budowy c.o. i c.u.w. (rury ,zawory,izolacje, armatura)	kpl.	1	1.07.2008*	30.08.2008*										
	2.Instalacja solarna wykonanie i montaż	kpl.	1	1.07.2008*	30.08.2008*										

	3.Instalacja wew. c.o.- remont														
	a) zawory termostatyczne	szt	92	1.07.2008*	30.08.2008*										
	b) izolacje termiczne			1.07.2008*	30.08.2008*										
	c) pozostałe materiały i roboty instalacyjne	kpl.	1	1.07.2008*	30.08.2008*										
	4.Docieplenie ścian w technologii lekko-mokrej przy pomocy styropianu 12 cm- pow. F=1399 m2 (zakup i montaż)	m2	1399	1.08.2008*	30.09.2008*										
	5. Docieplenie stropodachów przy pomocy pyt styropianowych z siatką o gr. 13 cm pow. F= 1252 m2 zakup i montaż	m2	1252	30.04.2008*	30.07.2008*										
	6.Docieplenie i naprawa cokołu przy pomocy styropianu o grubość powierzchni F= 257,9 m2	m2	257,9	1.07.2008*	30.09.2008*										
	7.Wymiana stolarki okiennej łączna powierzchnia F= 36,2 m2	m2	36,2	30.04.2008*	30.08.2008*										
	8..Wymiana stolarki drzwiowej łączna powierzchnia F= 7.02 m2	m2	7,02	30.04.2008*	30.08.2008*										
III.	**Obiekty i roboty towarzyszące**														
	1.Roboty malarskie wew..	m2	50	30.04.2008*	30.08.2008*										
	2.Wykonanie opaski wokół budynku	m2	117,33	1.07.2008*	30.09.2008*										
	3.Remont instalacji odgromowa	m	214,2	30.04.2008*	30.09.2008*										
IV.	**Rozruch technologiczny**														
	1	Kpl.	1	1.07.2008*	30.08.2008*										
V.	**Koszty finansowe**														
	Razem:														

Środki własne					
Środki WFOŚiGW					
Środki NFOŚiGW / WFOŚiGW / GFOŚiGW					
Inne środki (wymienić jakie)					

Czerwionka-Leszczyny .....

(*) Uwaga - (W wypadku późniejszego niż zakładano terminu podpisania umowy i tym samym rozpoczęcia robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia zadania w tym jego etapów podanych w harmonogramie finansowo-rzeczowym zostaną proporcjonalnie przesunięte.)

Pieczątka i podpis Inspektora Nadzoru

Głównego Księgowego

Kierownika Jednostki

Pieczątka firmowa