Harmonogram finansowo-rzeczowy zadania inwestycyjnego pn.:"Termomodernizacja budynku KS Górnik Czerwionka" **WZÓR**

Sporządzony na podstawie: kosztorysu inwestorskiego

Lp.		Zakres rzeczowy		Termin		Nakłady Inwestycyjne ogółem netto/brutto	Źródło finansowania				Nakłady poniesione do dnia: 25.08.2007	Nakłady do poniesienia w okresach kwartalnych			
	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego z danymi technicznymi zastosowanych urządzeń, parametrów obiektów etc.	Jedno-stka miary		Rozpo-częcia*	Zakoń-czenia*		Środki własne	Środki WFOŚiGW - umorzenie	Środki NFOŚiGW / WFOŚiGW / GFOŚiGW	Inne środki (wymienić jakie)		I. kw. 2008r.	II kw. 2008.r.	III kw. 2008r.	IV. kw. 2008r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.	**Prace przygotowawcze**														
	1.Audyt, Projekt budowlany, Pro	kpl	1	11.06.2007	25.08.2007	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
II.	**Podstawowe obiekty i roboty technologiczne związane z uzyskaniem zaplanowanego efektu ekologicznego**														
	1.Podstawowe urządzenia roboty technologiczne dotyczące remontu instalacji c.o. SEG I														
	a) roboty demontażowe,rozbiórkowe	kpl.	1	2.06.2008*	30.08.2008*										
	b) roboty murarskie	kpl.	1	2.06.2008*	30.08.2008*										
	c) montaż grzejników	szt	65	2.06.2008*	30.08.2008*										
	d) zawory termostatyczne	szt	65	2.06.2008*	30.08.2008*										
	e) pozostałe roboty i materiały konieczne do budowy c.o. (rury ,zawory,izolacje, armatura)	kpl.	1	2.06.2008*	30.08.2008*										
II.	**Termomodernizacja SEG I**														
	1. Roboty rozbiórkowe	m3	52,23	1.08.2008*	2.10.2008*										
	2..Docieplenie ścian w technologii lekko-mokrej przy pomocy styropianu 12 cm- pow. F=947,78 m2 (zakup i montaż)	m2	947.78	1.07.2008*	2.10.2008*										
	3.. Docieplenie stropodachów przy pomocy płyt styropianowych laminowanych o gr. 12 cm pow. F+ 638,6 m2 zakup i montaż	m2	638,6	1.07.2008*	30.08.2008*										
	4.Wymiana stolarki okiennej F= 192,67m2 i drzwiowej F= 61,06 m2	m2	192,67+ 61.06	1.07.2008*	30.08.2008*										
III.	Termomodernizacja SEG II														
	1 Roboty rozbiórkowe	m3	31,09	1.08.2008*	2.10.2008*										

	2. Docieplenie stropodachów przy pomocy płyt z wełny mineralnej o gr.14 cm pow. F= 601,75m2 zakup i montaż	m2	601,75	1.08.2008*	2.10.2008*										
	3. Izolacja zew. Ścian	m2	77.80	1.08.2008*	2.10.2008*										
IV	**Obiekty i roboty towarzyszące**														
	1. Remont balustrad	m2	95,85	1.07.2008*	30.08.2008*										
	Razem:														
											Środki własne				
											Środki WFOŚiGW				
											Środki NFOŚiGW / WFOŚiGW / GFOŚiGW				
											Inne środki (wymienić jakie)				

(*) Uwaga - (W wypadku późniejszego niż zakładano terminu podpisania umowy i tym samym rozpoczęcia robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia zadania w tym jego etapów podanych w harmonogramie finansowo-rzeczowym zostaną proporcjonalnie przesunięte.)

.....	.....	.....	.....
Pieczątka i podpis Inspektora Nadzoru	Pieczątka i podpis Głównego Księgowego	Pieczątka i podpis Kierownika Jednostki	Pieczątka firmowa